

西部建設事務所東広島支所管内

平成30年7月豪雨災害復旧工事 進捗状況一覧表(市町単位)

令和4年10月末時点

市町	旧町	災害 箇所数※1	発注済※2		契約済※3		完成	
			箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率
東広島市	安芸津町	69	69	100%	69	100%	39	56%
	河内町	86	86	100%	86	100%	77	89%
	高屋町	37	37	100%	37	100%	31	83%
	黒瀬町	35	35	100%	35	100%	34	97%
	志和町	62	62	100%	62	100%	59	95%
	西条町	34	34	100%	34	100%	34	100%
	八本松町	24	24	100%	24	100%	23	95%
	福富町	25	25	100%	25	100%	22	88%
	豊栄町	29	29	100%	29	100%	26	89%
	小計	401	401	100%	401	100%	345	86%
竹原市		110	110	100%	110	100%	80	72%
大崎上島町		1	1	100%	1	100%	1	100%
三原市	椋梨ダム関係	3	3	100%	3	100%	3	100%
<b>全体</b>		<b>515</b>	<b>515</b>	<b>100%</b>	<b>515</b>	<b>100%</b>	<b>429</b>	<b>83%</b>

(※1) 県が管理する公共土木施設で工事費120万円以上の災害復旧事業として採択された箇所数を表す。

(※2) 発注手続きが済んでいるものを表す。

(※3) 発注手続きが済んでいる箇所のうち、契約手続きが済んでいるものを表す。