

西部建設事務所東広島支所管内

平成30年7月豪雨災害復旧工事 進捗状況一覧表(市町単位)

令和5年3月末時点

市町	旧町	災害 箇所数 ^{※1}	発注済 ^{※2}		契約済 ^{※3}		完成	
			箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率
東広島市	安芸津町	65	65	100%	65	100%	62	95%
	河内町	86	86	100%	86	100%	81	94%
	高屋町	37	37	100%	37	100%	34	91%
	黒瀬町	35	35	100%	35	100%	35	100%
	志和町	62	62	100%	62	100%	62	100%
	西条町	34	34	100%	34	100%	34	100%
	八本松町	24	24	100%	24	100%	24	100%
	福富町	25	25	100%	25	100%	24	96%
	豊栄町	29	29	100%	29	100%	28	96%
	小計	397	397	100%	397	100%	384	96%
竹原市		108	108	100%	108	100%	101	93%
大崎上島町		1	1	100%	1	100%	1	100%
三原市	椋梨ダム関係	3	3	100%	3	100%	3	100%
全体		509	509	100%	509	100%	489	96%

(※1) 県が管理する公共土木施設で工事費120万円以上の災害復旧事業として採択された箇所数を表す。(別事業で復旧する箇所は除く)

(※2) 発注手続きが済んでいるものを表す。

(※3) 発注手続きが済んでいる箇所のうち、契約手続きが済んでいるものを表す。