資料番号

## 平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業の進捗状況について

令和2年12月14日 林 業 課 ため池・農地防災担当

## 1 要旨

農地・農業用施設及び林道施設災害復旧事業の令和2年11月末時点での進捗状況について報告する。(令和2年度末発注計画:農地・農業用施設,林道施設の全箇所)

# 2 進捗状況

(単位:箇所)

	(TE:EM)								
		実施	発注済			工事完了			
施設名		箇所	10 月末まで	11 月	11 月末まで	10 月末まで	11 月	11 月末まで	
		*	1	2	1+2	1	2	1+2	
農地・農業		4, 329	3, 261	1 / /	3, 405	1, 698	92	1, 790	
用施設		<b>〈4</b> , 924〉	(75. 3%)	144	(78. 7%)	(39. 2%)	92	(41.3%)	
林	道	312	223	17	240	164	0	164	
施	設	〈 315〉	(71.5%)	17	(76.9%)	(52.6%)	U	(52.6%)	

※ 実施箇所数は、自力復旧などの理由により申請を取り下げた(廃工)箇所を除く。(令和2年11月末現在) 〈 〉は工事費40万円以上で、国庫補助事業として採択された箇所数。

#### 3 現状

一定地域の被災箇所をまとめて発注したり、地域に精通した工事業者と随意契約をすることで、一部地域において契約の箇所数を伸ばしている一方、工事規模が小さく、農地の地権者との調整が必要なものでは、工事業者の確保に時間を要している。

また,令和2年梅雨前線豪雨に係る災害復旧工事については,査定が終了した箇所から順次工事に取り掛かっている。

### 4 工事の加速化に向けた県の取組

被災箇所が多く、工事着手が遅れている呉市、三原市、東広島市の農地・農業用施設のうち 工事の一部を県で受託し、順次工事を進めている。

また、地域に精通した工事業者の確保に向け、次のとおり取り組むよう、引き続き強力に働きかける。

- ・地域の建設業協会に向けた、発注予定箇所や予定時期の情報提供
- ・工事業者に対する現場説明の実施と、施工実態に合った設計・積算の徹底
- ・入札事務の効率化と、早期契約のための随意契約の積極的な活用
- ・地域外の業者の参加を促すための必要な経費(旅費等)の計上

## 5 今後の見通し

令和2年度中にすべての箇所の工事着手を目指しているが、一部の市町では、工事の完成が令和3年度にずれ込むことが確実な箇所もあることから、被災者に対し、復旧時期の見込みなど丁寧な説明を市町に要請するとともに、市町の実情に応じた効果的な対策を講じ、令和2年梅雨前線豪雨災害も併せて早期の復旧に努める。