

資料番号	4
------	---

令和6年4月19日
課名 土木建築局技術企画課
担当者 課長 後藤
内線 3852

盛土による災害防止のための総点検について

1 要旨・目的

令和3年7月3日に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえた「盛土による災害防止のための総点検」において、課題が判明した20箇所についての対応状況及び今後の予定を報告する。

2 現状・背景

「盛土による災害防止のための総点検」として、県独自に選定した点検対象箇所を含め県内1,514箇所の目視点検を令和4年3月末までに終え、この結果20箇所では何らかの課題が判明した。昨年7月時点でこのうち8箇所は是正を完了し、残る12箇所については、雨水の浸透対策や流出防止対策などについて行為者への是正指導を行うとともに、周辺住民等への周知を行ってきた。

3 概要

(1) 是正措置等の状況

現時点（令和6年4月）で、20箇所のうち10箇所は是正を完了した。

残る10箇所については、当面の流出防止等の対策を実施し、緊急的な対応は不要な状態となっている。なお、現場の状況を適宜経過観察しているが、全ての箇所において変状は無い。（各箇所の状況については、別紙のとおり。）

(2) 今後の予定

是正措置中の10箇所については、引き続き市町と連携しながら行為者等に対し、是正に向けた指導や協議調整を継続するとともに、是正完了まで定期的な確認と必要に応じて周辺住民等への周知を継続する。

なお、今後は状況変化があった場合など、必要に応じて各担当課において委員会等に報告を行う。

【是正措置等の状況】

・是正措置中 10箇所

(令和6年4月19日時点)

No	所在地	担当課	点検時の現地状況	現在の対応状況	是正完了の目安	今後の予定
1	広島市東区 馬木二丁目	都市環境整備課	計画と現地の不一致 排水施設の未設置	当面の流出防止等を対策済 許可権者の広島市において 計画と現地の相違の改善に 向けて協議を継続 現地パトロールを実施	排水施設の設置等	流出防止等の対策は継続 広島市において定期的に現地確認を実施 計画と現地の相違の改善に向けて協議を 継続
2	広島市安佐南区 上安松畝	産業廃棄物対策課 森林保全課	法面の一部浸食 廃棄物を確認	暗渠排水・土のうを設置し 当面の対策済 廃棄物撤去の是正指導を継続 安全性把握調査結果の分析と 取りまとめを実施中	調査結果に基づく 安全対策の実施	速やかに調査結果の分析と取りまとめを 行い、4月21日に地元住民に説明を実施 予定 調査結果を広島市に引き継ぎ、対応は 広島市で検討
3	広島市安佐北区 可部東六丁目	森林保全課	法面の一部浸食	仮設沈砂池・暗渠排水を設置 し、当面の対策済 宅地造成に係る許可申請に 向け、コンサルタントが詳細 設計中	浸食箇所及び水路 の補修 (宅地造成工事に あわせて実施)	仮設沈砂池・暗渠排水等の流出防止の 対策は継続 宅地造成に係る申請・許可後、当該宅地 造成において法面復旧等を実施予定
4	呉市安浦町 水尻	産業廃棄物対策課 就農支援課 都市環境整備課	農地転用(宅造工事) 無許可 コンクリートブロック積み 重ね 廃棄物を確認	行為者が盛土上部のコンクリート ブロックを撤去済 許可権者の呉市において原形 復旧の是正指導を継続 廃棄物撤去の是正指導を継続 現地パトロールを実施	農地の原状回復 廃棄物の撤去	農地利用としての是正指導を継続 盛土下部のコンクリートブロック及び廃棄物の 撤去指導を継続 呉市において定期的な現地監視を継続 (呉市では盛土規制法による規制区域を 指定し、4月から運用を開始)
5	尾道市御調町 仁野	森林保全課	林地開発無許可	仮設沈砂池(調整池)等を設置 し、当面の対策済 恒久的な盛土箇所の防災対策 について設計協議中	盛土箇所の恒久的 な防災対策の実施	仮設沈砂池(調整池)等の流出防止対策を 継続 恒久的な防災対策に向けた調整を継続

No	所在地	担当課	点検時の現地状況	現在の対応状況	是正完了の目安	今後の予定
6	三次市三和町 羽出庭	森林保全課	法面の一部崩壊	ブルーシート・土のう等を設置し 当面の対策済 調整池設置に向け、詳細 設計中	調整池設置と 法面復旧の実施	ブルーシート・土のう等の流出防止の対策は 継続 設計後、調整池設置と併せて恒久的な 法面復旧を実施予定
7	東広島市志和町 志和堀	森林保全課	計画と現地の不一致 排水施設の一部 未設置	排水施設等を設置し当面の 対策済 土地所有者（相続人）の調査 を実施し相続人を特定	対策工事の実施等	排水施設等の流出防止の対策は継続 東広島市において定期的に現地確認を 実施 土地所有者へ現地の是正等について指導 を継続
8	廿日市市地御前 大神	都市環境整備課	計画と現地の不一致	行為者が仮沈砂池、法面保護 シートを設置し、当面の対策済 出水期までの盛土是正を指導 定期的に現地パトロールを実施	是正工事の完了	仮沈砂池、法面保護シートの流出防止の対策 は継続 出水期までの是正について指導を継続 定期的に現地パトロールを実施
9	江田島市能美町 中町	建築課	コンクリートの増し積み 擁壁	土のうを設置し、雨水浸透 対策を完了 擁壁の安全性確保に向けて 協議中 土地所有者に対し、建築 基準法に基づく聞取りを実施 （不適格な工作物）	対策工事の実施等	雨水浸透対策は継続 擁壁の安全性確保に向けて協議を継続 引き続き、是正指導を継続 定期的に現地パトロールを実施
10	安芸郡熊野町 深原平	都市環境整備課	コンクリートブロック積み 重ね	ブルーシートを設置し、雨水浸透 対策を完了 現地パトロールを実施	対策工事の実施等	引き続き、是正指導を継続 雨水浸透対策は継続 定期的に現地パトロールを実施

【是正完了箇所】

No	所在地	担当課	点検時の現地状況
1	広島市安佐北区白木町下野原	産業廃棄物対策課 森林保全課	法面の一部浸食、廃棄物を確認
2	呉市安浦町安登	森林保全課	計画と現地の不一致、排水施設の一部未設置
3	竹原市新庄町魚ヶ鼻	産業廃棄物対策課	不法投棄、排水施設等の未設置、廃棄物を確認
4	三原市大和町下徳良	森林保全課	計画と現場の不一致
5	三原市本郷町南方	森林保全課	計画と現場の不一致
6	尾道市御調町菅	森林保全課 産業廃棄物対策課	廃棄物処理法無許可、排水施設等の未設置、廃棄物を確認
7	福山市芦田町上有地	都市環境整備課	計画と現地の不一致、コンクリートブロック積み重ね
8	庄原市木戸町権現	森林保全課	計画と現場の不一致
9	庄原市山内町権現頭	森林保全課	計画と現場の不一致
10	安芸郡熊野町シダヶ奥	都市環境整備課	コンクリートブロック積み重ね