

## 平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧事業の進捗状況について

〔令和2年7月22日  
林業課  
ため池・農地防災担当〕

## 1 要旨

農地・農業用施設及び林道施設災害復旧事業の令和2年6月末時点での進捗状況について報告する。(令和2年度末 発注計画：農地・農業用施設，林道施設の全箇所)

## 2 進捗状況

(単位：箇所)

施設名	実施箇所※	発注済			工事完了		
		5月末まで ①	6月 ②	6月末まで ①+②	5月末まで ①	6月 ②	6月末まで ①+②
農地・農業用施設	4,397 〈4,924〉	2,199 (50.0%)	307	2,506 (57.0%)	1,150 (26.2%)	201	1,351 (30.7%)
林道施設	314 〈315〉	200 (63.7%)	3	203 (64.6%)	135 (43.0%)	9	144 (45.9%)

※ 実施箇所数は、自力復旧などの理由により申請を取り下げた(廃工)箇所を除く。(令和2年6月末現在)  
〈 〉は工事費40万円以上で、国庫補助事業として採択された箇所数。

## 3 現状

一定地域の被災箇所をまとめて発注したり、地域に精通した工事業者と随意契約をすることで、一部地域において契約の箇所数を伸ばしている一方、工事規模が小さく、農地の地権者との調整が必要なものでは、工事業者の確保に時間を要する場合も、依然として多い状況にある。

## 4 工事の加速化に向けた県の取組

工事着手が遅れている市町の農地・農業用施設のうち、施工監理の負担が大きい工事や、複雑な地元調整等の必要な工事について、一部の箇所を県で受託し、工事発注から完了までを実施する。

また、土木建築局と連携し、工事の受注状況や今後の発注計画などを情報共有し、進捗が遅れている地域で、災害復旧工事が優先されるよう発注の時期や、発注ロットの調整を行っている。

併せて、農業者との調整が円滑に行いやすい、地域に精通した工事業者の確保に向けた随意契約等の積極的な活用や、地域外の業者の参加を促すための必要な経費(旅費等)の計上に取り組みよう、引き続き強力で働きかける。

## 5 今後の見通し

令和2年度中にすべての箇所の工事着手と完了を目指しているが、一部の市では、工事の完成が令和3年度にずれ込むことがほぼ確実な箇所もあることから、被災者に対し丁寧な説明を市町に要請するとともに、市町の実情に応じた効果的な対策を講じ、早期の復旧に努める。