

報告・協議 1

公立学校におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果等について

このことについて、別紙のとおり報告します。

令和3年1月15日

広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵

公立学校におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果等について

1 要旨

文部科学省が公表した「学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果」(以下「文科省調査結果」という。)に合わせ、本県の状況をとりまとめた。(調査時点:令和2年9月1日現在)

なお、県立学校については、直近(令和3年1月15日現在)の状況もとりまとめた。

また、今回の調査は、一昨年度(平成30年8月10日公表)、昨年度(令和元年8月7日公表)に引き続き、3回目のフォローアップ調査となる。

※ ブロック塀等とは、組積造の塀、補強コンクリートブロック造の塀、球技練習用のブロックの壁などをいう。

2 文科省調査結果におけるブロック塀等の安全対策等の状況(令和2年9月1日現在)

(1) 県内公立学校の状況

調査対象となる学校(261校)のうち、外観に基づく点検,又はブロック内部の点検の結果,安全性に問題があるブロック塀等を有する学校は118校であり,安全対策を令和3年3月末までに完了予定の学校は88校

(単位:校,%)

学校種別	学校数 ^{※1}	調査対象となる学校数 ^{※2}	ブロック塀等を有する学校数	安全性				外観に基づく点検は完了しているが、ブロック内部の点検が未完了の学校数	安全対策実施率
				安全性を確保している学校数	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数	安全対策を令和3年3月末までに完了予定の学校数	安全対策を令和3年4月以降に完了予定の学校数		
	A				B			C	D=(A-B-C)/A
幼稚園	83	8	5	2	3	3	0	0	96.4%
幼保連携型認定こども園	4	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
小学校	474	144	86	16	57	40	17	13	85.2%
中学校	236	49	39	7	27	14	13	5	86.4%
義務教育学校	3	3	2	2	0	0	0	0	100.0%
高等学校	95	54	32	2	30	30	0	0	68.4%
中等教育学校	1	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
特別支援学校	18	3	1	0	1	1	0	0	94.4%
合計	914	261	165	29	118	88	30	18	85.1%

※1 1回目(平成30年8月10日公表)調査における学校数

※2 2回目(令和元年8月7日公表)調査において、ブロック塀等の安全性が確認されていない学校数

([外観に基づく点検,又はブロック内部の点検の結果,安全性に問題があるブロック塀等を有する学校],[点検が未完了の学校]及び[未報告の学校]として報告した学校数)

(2) 県立学校の状況

県立学校(103校)のうち、安全性に問題があるブロック塀等を有する学校は27校であり、全ての学校において、安全対策を令和3年3月末までに完了予定

(単位:校,%)

学校種別	学校数 ^{※1}	調査対象となる学校数 ^{※2}	ブロック塀等を有する学校数	安全性				外観に基づく点検は完了しているが、ブロック内部の点検が未完了の学校数	安全対策実施率 D=(A-B-C)/A
				安全性を確保している学校数	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数	安全対策を令和3年3月末までに完了予定の学校数	安全対策を令和3年4月以降に完了予定の学校数		
	A				B			C	
中学校	3	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
高等学校	83	49	27	1	26	26	0	0	68.7%
特別支援学校	17	3	1	0	1	1	0	0	94.1%
合計	103	52	28	1	27	27	0	0	73.8%

※1, ※2 2(1)表のとおり

3 県立学校における直近の状況 (令和3年1月15日現在)

- 令和2年9月1日において安全性に問題があるブロック塀等を有する県立学校27校のうち、令和3年1月15日までに安全対策を完了したのは15校(ブロック塀等の撤去11校, ブロック塀の安全性確保4校)。
- 残りの12校のうち、尾道東高校を除く11校については、安全対策を令和3年3月末までに完了予定。

(単位:校,%)

学校種別	学校数 ^{※1}	調査対象となる学校数 ^{※2}	ブロック塀等を有する学校数	安全性				外観に基づく点検は完了しているが、ブロック内部の点検が未完了の学校数	安全対策実施率 D=(A-B-C)/A
				安全性を確保している学校数	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数	安全対策を令和3年3月末までに完了予定の学校数	安全対策を令和3年4月以降に完了予定の学校数		
	A				B			C	
中学校	3	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
高等学校	83	49	16	5	11	10	1	0	86.7%
特別支援学校	17	3	1	0	1	1	0	0	94.1%
合計	103	52	17	5	12	11	1	0	88.3%
文科省調査結果との比較	0	0	▲11	4	▲15	▲15	0	0	14.5%

※1, ※2 2(1)表のとおり

安全性に問題があるブロック塀等を有する学校	呉三津田高等学校	三原高等学校	尾道東高等学校 ※	廿日市高等学校
	大竹高等学校	竹原高等学校	世羅高等学校	福山工業高等学校
	広島商業高等学校	福山商業高等学校	戸手高等学校	広島南特別支援学校

※尾道東高校については、ブロック塀等の下部にある石積の耐震性確保と一体での対策が必要であることから、引き続き、工法等についての検討を要するため、安全対策の完了は令和3年4月以降となる見込みである。

4 今後の対応

- 県立学校については、ブロック塀等の改修に当たり、工法の再検討、基礎施工スペースや作業スペースの確保など、それぞれの学校現場の課題に対応するため、関係者との調整や、安全確保のための措置などを行う必要があったことから時間を要している。

尾道東高校を除く11校については、引き続き学校及び業者と連携の上、速やかに工事着手し、今年度中の対策完了に向けて工事を進める。

なお、尾道東高校については、工法等の検討を行い、早期に安全対策を完了するよう取り組む。

- 市町立学校については、安全上対策が必要なブロック塀等について、速やかに措置を講じるよう、市町教育委員会などに働きかける。

【参考1】市町別のブロック塀等の安全対策等の状況（令和2年9月1日現在）

- 市町立学校(811校)のうち、安全性に問題があるブロック塀等を有する学校は91校（広島市58校、呉市32校、東広島市1校）であり、うち61校(広島市58校、呉市3校)において、安全対策を令和3年3月末までに完了予定
- ブロック内部の点検が未完了の学校は18校(呉市15校、北広島町3校)

(単位:校,%)

市町名	学校数 ^{※1}	調査対象となる学校数 ^{※2}	ブロック塀等を有する学校数	安全性				外観に基づく点検は完了しているが、ブロック内部の点検が未完了の学校数	安全対策実施率
				安全性を確保している学校数	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数	安全対策を令和3年3月末までに完了予定の学校数	安全対策を令和3年4月以降に完了予定の学校数		
	A				B		C	D=(A-B-C)/A	
広島市	235	85	58	0	58	58	0	0	75.3%
呉市	69	50	50	3	32	3	29	15	31.9%
竹原市	15	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
三原市	46	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
尾道市	53	17	17	17	0	0	0	0	100.0%
福山市	143	15	0	0	0	0	0	0	100.0%
府中市	10	7	7	7	0	0	0	0	100.0%
三次市	34	9	0	0	0	0	0	0	100.0%
庄原市	26	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
大竹市	7	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
東広島市	54	15	1	0	1	0	1	0	98.1%
廿日市市	28	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
安芸高田市	17	2	0	0	0	0	0	0	100.0%
江田島市	11	1	1	1	0	0	0	0	100.0%
府中町	7	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
海田町	6	2	0	0	0	0	0	0	100.0%
熊野町	6	3	0	0	0	0	0	0	100.0%
坂町	4	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
安芸太田町	7	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
北広島町	13	3	3	0	0	0	0	3	76.9%
大崎上島町	6	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
世羅町	7	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
神石高原町	7	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
合計	811	209	137	28	91	61	30	18	86.6%

※1, ※2 2(1)表のとおり

【参考2】 全国のブロック塀等の安全対策等の状況（令和2年9月1日現在）

- 全国公立学校の全学校数における安全対策実施率は91.2%
- 本県公立学校の全学校数における安全対策実施率は85.1%であり、全国を6.1ポイント下回っている。

（単位：校，%）

学校種別	学校数 ^{※1}	調査対象となる学校数 ^{※2}	ブロック塀等を有する学校数	安全性				外観に基づく点検は完了しているが、ブロック内部の点検が未完了の学校数	【全国】安全対策実施率	【広島県】安全対策実施率（2(1)表の再掲）	比較【広島県】-【全国】
				安全性を確保している学校数	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数	安全対策を令和3年3月末までに完了予定の学校数	安全対策を令和3年4月以降に完了予定の学校数				
	A			B				C			
幼稚園	3,682	375	229	94	88	35	53	47	96.3%	96.4%	0.1
幼保連携型認定こども園	648	35	20	9	8	4	4	3	98.3%	100.0%	1.7
小学校	19,563	4,075	2,639	783	922	355	567	934	90.5%	85.2%	▲ 5.3
中学校	9,334	1,699	1,124	328	372	144	228	424	91.5%	86.4%	▲ 5.1
義務教育学校	80	16	7	2	2	0	2	3	93.8%	100.0%	6.3
高等学校	3,543	1,100	594	143	281	178	103	170	87.3%	68.4%	▲ 18.9
中等教育学校	31	8	7	0	3	3	0	4	77.4%	100.0%	22.6
特別支援学校	1,058	177	97	26	22	6	16	49	93.3%	94.4%	1.1
合計	37,939	7,485	4,717	1,385	1,698	725	973	1,634	91.2%	85.1%	▲ 6.1

※1、※2 2(1)表のとおり