

## 「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」における 再度災害防止事業（激特事業等）の進捗状況について

### 1 要旨・目的

平成30年7月豪雨に伴う土砂災害により甚大な被害が発生した箇所における、緊急的な砂防・治山施設の施工箇所、工事内容等を定めた「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」（令和元年5月17日）について、令和5年5月末時点の進捗状況を報告する。

### 2 現状・背景

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興については、被災された住民の皆様の日常が一日も早く回復するよう、「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、最優先で取り組んでいる。

住宅に直接被害のあった箇所や溪流内の不安定な土砂による2次的な被害発生の危険性が高い箇所など、特に緊急性の高い301箇所において優先的な整備を進めていた緊急事業については、令和3年度末までに概ね完了し、現在は、県内338箇所において、同様の降雨による新たな土砂崩壊や土砂流出により再び被害が生じることを防止する再度災害防止事業を推進している。

### 3 概要

#### (1) 対象者

土砂災害により被災された県民・事業者等

#### (2) 事業内容（実施内容）

平成30年7月豪雨により土砂災害が発生した箇所において同様の降雨による新たな土砂崩壊や土砂流出により再び被害が生じることを防止するため、砂防堰堤等の土砂災害対策施設を整備する。

#### 再度災害防止事業の内訳

区分	事業主体	事業名	箇所数
砂防	国土交通省	特定緊急砂防事業	26箇所
	広島県	砂防激甚災害対策特別緊急事業	125箇所
		急傾斜地崩壊対策事業	5箇所
	市町	急傾斜地崩壊対策事業	6箇所
治山	広島県	治山激甚災害対策特別緊急事業	176箇所
合計			338箇所

[新たに再度災害防止にかかる施設整備を完了した箇所の事例]



県：砂防激甚災害対策特別緊急事業  
熊崎川  
(広島市安芸区)



県：治山激甚災害対策特別緊急事業  
鶴原2地区  
(江田島市沖美町)

(3) 進捗状況

ア 再度災害防止事業（激特事業等）の進捗状況

再度災害防止事業については、令和5年度末までに再度災害防止にかかる施設整備を完了させることを目指して取り組んでいるところである。

再度災害防止対策が必要な338箇所（砂防関係162箇所、治山関係176箇所）のうち、令和5年5月末時点で251箇所（砂防関係140箇所、治山関係111箇所）において工事契約済となっており、そのうち167箇所（砂防関係93箇所、治山関係74箇所）において砂防堰堤本体等の再度災害防止にかかる施設の整備が完了した。

イ 各機関別の進捗状況（令和5年5月末時点）

(単位：箇所)

区分	事業主体	事業種別	再度災害防止事業(激特事業等)			
			箇所数	契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了
砂防	国土交通省	砂防事業	26	26	26	20
	広島県 (砂防課)	砂防事業	125	103	101	65
		急傾斜地崩壊対策事業	5	5	5	2
	広島県砂防事業計		130	108	106	67
	市町	急傾斜地崩壊対策事業	6	6	6	6
小計(砂防)			162	140	138	93
治山	農林水産省	治山事業	-	-	-	-
	広島県 (森林保全課)	治山事業	176	111	111	74
	市町	治山事業	-	-	-	-
小計(治山)			176	111	111	74
合計			338	251	249	167

※再度災害防止事業の契約済箇所数、現場着手箇所数については、緊急事業から継続して実施するものを含む。

ウ 各市町別の進捗状況（令和5年5月末時点）

（単位：箇所）

対応主体 市町	砂防事業								急傾斜事業								治山事業				合計			
	国				県				県				市町				県				合計			
	事業箇所数	工事契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了	事業箇所数	工事契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了	事業箇所数	工事契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了	事業箇所数	工事契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了	事業箇所数	工事契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了	事業箇所数	工事契約済	現場着手	再度災害防止施設整備完了
広島市	14	14	14	11	25	15	13	6	2	2	2	1	4	4	4	4	13	10	10	6	58	45	43	28
①東区	3	3	3	2	6	6	6	1									2	2	2	1	11	11	11	4
②南区					3	3	2	1													3	3	2	1
③西区													4	4	4	4					4	4	4	4
④安佐北区	4	4	4	4	2	1	1	0									7	6	6	4	13	11	11	8
⑤安芸区	7	7	7	5	14	5	4	4	2	2	2	1					4	2	2	1	27	16	15	11
⑥呉市	9	9	9	6	21	19	19	16					1	1	1	1	49	29	29	21	80	58	58	44
⑦竹原市					10	9	9	3	1	1	1	0					13	7	7	4	24	17	17	7
⑧三原市					10	7	7	6									12	10	10	7	22	17	17	13
⑨尾道市					4	4	4	3													4	4	4	3
⑩福山市					1	1	1	1									15	15	15	11	16	16	16	12
⑪府中市					2	2	2	1									3	2	2	2	5	4	4	3
⑫庄原市																								
⑬東広島市					14	14	14	9									52	24	24	15	66	38	38	24
⑭廿日市市													1	1	1	1					1	1	1	1
⑮安芸高田市																								
⑯江田島市					5	5	5	2	1	1	1	0					9	5	5	4	15	11	11	6
⑰府中町					6	3	3	2									1	1	1	1	7	4	4	3
⑱海田町					4	3	3	2	1	1	1	1									5	4	4	3
⑲熊野町					12	10	10	6									7	6	6	2	19	16	16	8
⑳坂町	3	3	3	3	11	11	11	8									1	1	1	0	15	15	15	11
㉑世羅町																	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	26	26	26	20	125	103	101	65	5	5	5	2	6	6	6	6	176	111	111	74	338	251	249	167

エ 前回報告以降に新たに再度災害防止にかかる施設整備が完了した箇所

再度災害防止事業			
事業名	事業主体	箇所名	施工位置
特定緊急砂防事業	国土交通省	背戸川支川（90d）	呉市天応
		大屋大川	呉市焼山町
砂防激甚災害対策 特別緊急事業	広島県	寺山川	広島市東区
		大河川支川 1 隣	広島市南区
		熊崎川	広島市安芸区
		泉谷川	呉市安浦町
		中ヶ原川	呉市安浦町
		大坪川	呉市広町白石免田
		碓ノ元川	呉市倉橋町
		賀茂川支川 7	竹原市西野町
		貞岡川	東広島市志和町
		明飛川	海田町三迫
治山激甚災害対策 特別緊急事業	広島県	田野原 1 地区	呉市安浦町
		久多田 1 地区	呉市安浦町
		谷山西平地区	府中市本山町
		元広地区	東広島市志和町
		鶴原 2 地区	江田島市沖美町
		水分地区	府中町水分

#### (4) 予算（補助事業）

令和5年度に広島県が実施する砂防・治山関係事業費は次のとおり

砂防激甚災害対策特別緊急事業 : 11,987 百万円

急傾斜地崩壊対策事業 : 259 百万円

治山激甚災害対策特別緊急事業 : 2,128 百万円

※予算は令和5年度事故繰越、明許予算、当初予算の合計

#### (5) 今後の対応

緊急事業に引き続いて再度災害防止事業で実施する箇所を中心に、順次施設整備が完了しているが、一部箇所において施工地番や権利者の特定が困難なこと等から用地取得に時間を要することなどにより、遅れが生じてきている。今後、これら課題の解決に取り組むとともに、用地取得できた箇所から順次工事に着手し、適切な工程管理や施工性の向上に取り組むことで、一日も早く県民の皆様の安全・安心が確保されるよう事業を推進する。

#### 4 その他（関連情報等）

- ・砂防課のホームページにおいて「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」における再度災害防止事業の進捗状況（契約済、現場着手、再度災害防止施設整備完了）について定期的に更新するとともに、完了した箇所について個別に公開する等、積極的な情報発信に取り組む。
- ・各関係機関（国土交通省広島西部山系砂防事務所、林野庁近畿中国森林管理局、森林保全課、広島県西部建設事務所、呉支所、東広島支所、東部建設事務所、三原支所）のホームページへのリンクを貼り、緊急事業および再度災害防止事業に関する進捗状況について情報発信の充実を図る。

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html>

- ・引き続き、被災者の皆様、地域住民の方々への丁寧な説明により、ご理解をいただくとともに、あわせて、工事の進捗状況を写真で示すなど定期的な更新を行い、県民の皆様への情報発信を図っていく。