

平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業の進捗状況について

1 要旨・目的

農地・農業用施設及び林道施設災害復旧事業の令和5年5月末時点での進捗状況について報告する。

2 現状・背景

(1) 進捗について

全ての実施箇所について契約を終え、農地・農業用施設は95.6%、林道施設は全ての工事が完了している。

施設名	実施箇所 ※1	契約済			工事完了		
		1月末まで ①	2～5月 ②	5月末まで ①+②	1月末まで ①	2～5月 ②	5月末まで ①+②
農地・農業 用施設	4,237 (4,924)	4,199 (99.1%)	38	4,237 (100%)	3,799 (89.7%)	250	4,049 (95.6%)
林道 施設	312 (315)	312 (100%)	0	312 (100%)	307 (98.4%)	5	312 (100%)

※1 実施箇所数は、自力復旧などの理由により申請を取り下げた（廃工）箇所を除く。（令和5年5月末現在）
< > は工事費40万円以上で、国庫補助事業として採択された箇所数、（ ）は進捗率。

(2) 取組状況

- ・ 施工中の箇所については、工事の完了に向け、進行管理を徹底している。
- ・ 市町と連携しながら、着実に工事を進めている。

3 概要

(1) 対象者

農林業関係者

(2) 事業内容（実施内容）

農地・農業用施設、林道施設の災害復旧

(3) スケジュール

平成30年度から令和5年度

(4) 予算（国庫）

農地・農業用施設 1,556,145千円（※R5予算額）

(5) 今後の対応

引き続き、該当する市町との連携を密にし、実施状況の把握や他工事との調整を図りながら、早期の完了を目指す。