

1 概要

- 平成30年7月豪雨災害により発生した災害廃棄物については、令和元年12月末までの処理完了を目標として、県と市町が連携して処理を進めているところであり、令和元年7月末現在における発生推計量、処理実績及び今後の処理見通しをとりまとめた。

2 災害廃棄物発生推計量の精査

- 災害廃棄物発生推計量を精査し、以下の通り増加した。

時期	推計量
平成31年2月（災害査定時）	118.9万t
令和元年7月	129.5万t (+10.6万t)

- 主な増減理由

- ・ 廃棄物混入土砂中の土砂量を推計量へ算入（+約22万t）
- ・ 7月末までの処理実績を反映（-約10万t）

3 処理実績及び今後の処理見通し（7月末現在。市町毎の処理実績は別紙参照）

(1) 二次仮置場の解消

- 20箇所中、6箇所が解消。12月末にすべて解消する見通し。 ※ 一次仮置場はH30.12末に解消済（生活環境保全上支障のあるもの）

(2) 廃棄物の処理量

- 129.5万t中、84.8万tの処理が完了（7月末進捗率66%）。12月末に概ね100%となる見通し。

処理状況 (7月末)	市町数	市町名（発生推計量順）	二次仮置場 解消見込 (12月末)	処理進捗 見込 (12月末)
100% (処理完了)	6	東広島市、府中町、福山市、竹原市、世羅町、安芸高田市	—	—
90%以上 (概ね完了)	2	坂町、海田町	解消	100%
70%以上	5	広島市、三原市、尾道市、江田島市、府中市	解消	100%
40%以下	4	呉市（7月末進捗率：39%） 【今後の見通し】発生量が多く、選別過程で生じた岩石の処理や、所有者の意向で一部の建物解体に遅れが見られるが、設備増強等により、12月末までに処理完了の予定。	解消	100%
		三次市（7月末進捗率：29%） 【今後の見通し】大規模建築物の解体を営業を継続しながら進めており、利用者の都合で解体完了が令和2年2月となる一部の建築物を除き、12月末までに処理完了の予定。	解消 (残余の廃棄物は処理施設へ直接搬出)	約93%
		熊野町（7月末進捗率：24%） 【今後の見通し】残りの廃棄物混入土砂について、8月に処理を発注済み、10月末までに処理完了の予定。	解消	100%
		庄原市（7月末進捗率：39%） 【今後の見通し】残りの家屋解体について、8月に解体を発注済み、12月末までに処理完了の予定。	— (二次仮なし)	100%
県計66%	17		すべて解消	概ね100%

4 今後の対応

- 令和元年12月末の処理完了に向けて、市町の処理進捗状況を毎月確認するとともに、処理上の課題を把握し、市町と連携しながら迅速に対策を行う。
- 特に進捗率の低い市町に対しては、職員や専門家の派遣を集中的に行い、設備の増強や処理先の確保等の技術的な助言を継続的に実施する。

【参考1：ロードマップ】

7月末

	2018年度	2019年度	2020年度
災害廃棄物 処理実行計画	県基本方針 → 県実行計画の策定 → 県実行計画の実施 (節目ごとに進捗状況を公表)		
一次仮置場 (搬入出・撤去)	一次仮置場への搬入・搬出 → 一次仮置場の撤去		
二次仮置場 (集積, 選別, 破碎等)		二次仮置場での処理	処理完了 (令和元年12月末) 二次仮置場の撤去
市町支援		災害廃棄物処理支援 (専門家派遣・関係機関との広域的調整) 市町からの事務委託(坂町)	
処分 (埋立等)	公共関与処分場強化(受入施設) → 運用 公共関与処分場強化(海上搬入施設) → 運用		

【参考2：二次仮置場の状況】

○ 福山市 箕沖埋立地 (処理中)



箕沖埋立地 (処理完了)



○ 坂町 ベイサイドビーチ坂 (処理中)



ベイサイドビーチ坂 (処理完了)



平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理の進捗状況
(令和元年 7 月末時点)

市町名	災害廃棄物推計量 (t)		処理量 (t)		処理率 (処理量計/ 災害廃棄物 推計量)		
	廃棄物 混入土砂 及び流木 (t)	廃家財等・ 建物解体 廃棄物 (t)	廃棄物 混入土砂 及び流木 (t)	廃家財等・ 建物解体 廃棄物 (t)			
呉市	526,800	494,600	32,200	204,040	188,170	15,880	39%
広島市	320,120	303,740	16,370	253,260	236,440	16,810	79%
坂町	156,930	122,130	34,800	146,860	117,030	29,830	94%
三原市	74,030	50,220	23,810	57,840	44,000	13,840	78%
東広島市	63,040	54,770	8,270	63,040	54,770	8,270	100%
尾道市	44,390	35,340	9,050	32,360	28,530	3,840	73%
江田島市	30,000	25,400	4,600	22,680	21,660	1,020	76%
府中町	16,000	15,430	570	16,000	15,430	570	100%
福山市	15,260	10,580	4,680	15,260	10,580	4,680	100%
竹原市	14,410	10,250	4,160	14,410	10,250	4,160	100%
海田町	14,000	9,170	4,840	13,430	8,590	4,840	96%
三次市	6,350	110	6,230	1,820	110	1,700	29%
府中市	5,570	2,730	2,850	4,320	2,730	1,600	78%
熊野町	4,690	2,980	1,710	1,120	0	1,120	24%
庄原市	2,090	240	1,860	810	240	570	39%
世羅町	840	0	840	840	0	840	100%
安芸高田市	280	140	150	280	140	150	100%
県合計	1,294,800	1,137,810	156,980	848,370	738,650	109,720	66%

注) 端数処理により合計値が合わない場合がある。