

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業溪間工事が、完成しました。（令和5年1月13日）


位置図



被災状況



完成



**【被害状況】**  
土砂災害発生日：平成30年7月6日  
土砂流入：人家，市道

**【事業概要】**  
No. 1 谷止工 L=24.5m, H=4.5m, V=329.7m<sup>3</sup>  
No. 2 谷止工 L=34.0m, H=5.5m, V=446.7m<sup>3</sup>  
護岸工 L=66.6m, V=86.9m<sup>3</sup>  
事業費 91,877千円

設計：(株)日西テクノプラン  
施工：(株)後藤組

砂防・治山整備計画 事業箇所番号  
**13-【8】-458**