

平成30年7月豪雨に伴い、尾道市向島町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の施工が完了しました。（令和元年12月2日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

堰堤本体

位置図



平面図



【被害状況】  
土砂災害発生日：平成30年7月6日  
半壊：1戸  
市道：約280m

【事業概要】  
保全対象：人家70戸  
主な対策：砂防堰堤 1基  
                  高さ7m，幅50m  
採択額：約1.5億円


被災状況



工事完了（令和元年12月2日）



堰堤一般図



設計：八千代エンジニアリング株式会社  
施工：株式会社青木組  
発注：東部建設事務所 三原支所