

平成30年7月豪雨に伴い、熊野町古屋奥において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業溪間工事が完成しました。（令和6年6月27日）

位置図



古屋奥

被災状況（A溪流）



被災状況（B溪流）



被災状況（C溪流）



完成（A溪流）



完成（B溪流）



完成（C溪流）



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：水道施設、町道

【事業概要】

【A溪流】 谷止工 L=29.5m H=7.0m V=360.7m³
 【B溪流】 谷止工 L=42.5m H=6.0m V=387.6m³
 【C溪流】 谷止工 L=36.0m H=6.5m V=423.1m³
 事業費：139,194千円

設計：フォレスト（有）、（株）ミズキコンプライアンス
 施工：A溪流：（有）南崎建設 B・C溪流：（有）智谷組

砂防・治山整備計画 事業箇所番号
 19-【2】-537