

一般国道432号 道路災害復旧工事(東広島市河内町小田 猿岩トンネル上)



広島県

平成30年7月豪雨により椋梨川が氾濫し、道路との兼用護岸が流出や道路の法面が崩壊したことにより車両の全面通行止めの状況でした。現在、災害復旧工事を実施中です。このうち、猿岩トンネル上の道路斜面の崩壊した箇所の対策が完了しました。



豪雨により国道432号の道路法面が崩壊し、土砂や流木が道路に堆積し、通行不能になりました

■被災直後



■被災直後



崩土の除去、仮設防護柵を設置
法枠工のフレーム組立・モルタル吹付

崩壊した道路法面の対策が完了(令和元年9月)

■完成



■施工中



■完成

【概要】
 復旧延長L=13m
 現場打法枠工A=121㎡
 モルタル吹付工A=232㎡
 植生工A=210㎡



↑ 至 東広島市街