

1 概要

○ 平成30年7月豪雨災害により発生した災害廃棄物については、令和元年12月末までの処理完了を目標として、県と市町が連携して処理を進めてきたところであり、昨年とりまとめた7月末及び10月末の処理状況に続き、このたび、12月末における処理実績及び今後の処理見通しをとりまとめた。

2 処理実績及び今後の見通し（市町毎の処理実績は別紙参照）

(1) 実績

- 処理進捗率については、10月末で82.4%（107/129万t）であったが、12月末で93.3%（119/127万t）まで処理された。
- 二次仮置場の解消については、10月末で20箇所中7箇所であったが、12月末で20箇所中13箇所まで解消された。

(2) R2.3月末の見通し

- 処理進捗率については、広島市及び呉市において、所有者の意向で家屋解体が4月以降となる解体物等が一部残ることから、3月末で、99.9%となる見通し。
- 二次仮置場の解消については、4月以降に残る解体物は、二次仮置場を経由せずに、直接処理施設へ搬入することから、3月末で、すべて解消となる見通し。

進捗状況

区分	処理実績			処理見込
	R1.7末	R1.10末	R1.12末	R2.3末
廃棄物処理進捗率	65.5%	82.4%	<u>93.3%</u>	<u>99.9%</u>
二次仮置場解消	6/20箇所	7/20箇所	<u>13/20箇所</u>	<u>20/20箇所</u>

市町別処理実績（12月末）及び今後の見通し

処理進捗実績 実績 (12月末)	市町数	市町名（発生推計量順）	処理見込 (R2.3末)	
			廃棄物進捗	二次仮置場解消
100% (処理完了)	11	坂町, 東広島市, 尾道市, 府中町, 福山市, 海田町, 竹原市, 府中市, 庄原市, 世羅町, 安芸高田市	—	—
90%以上 (概ね完了)	3	三原市(12月末: 97.7%) (→ R2.1.24 処理完了済) 江田島市(12月末: 99.9%) (→ R2.1.9 処理完了済) 熊野町(12月末: 99.9%) (→ R2.1.9 処理完了済)	100%	解消
	1	広島市(12月末: <u>97.4%</u> , 残り 0.85 万 t) 【今後の見通し】 ・3月末までに 99.9%の処理が完了予定 ・新たに要望があり、撤去が4月以降となる <u>廃棄物混入土砂等</u> が5件残るものの、R2.3月末までに概ね完了予定	99.9%	解消 (4月以降の廃棄物は処理施設へ直接搬出)
90%未満	2	呉市 (12月末: <u>86.1%</u> , 残り 7.3 万 t) 【今後の見通し】 ・処理に時間を要していた岩石等は、3月末までに完了予定 ・3月末までに 99.9%の処理が完了予定 ・所有者の意向で家屋解体が4月以降となる <u>解体物が5件残るもの</u> 、R2.3月末までに概ね完了予定	99.9%	解消 (4月以降の廃棄物は処理施設へ直接搬出)
		三次市 (12月末: <u>61.5%</u> , 残り 0.24 万 t) 【今後の見通し】 ・大規模建築物の解体を、営業を継続しながら順次進めており、R2.2月末までに処理完了予定	100%	解消
県計 93.3%	17		99.9%	解消

3 今後の対応

処理が残る3市については、状況を市町と毎週共有しながら、課題が生じた場合には技術的な助言を速やかに実施するなど、3月末までに、個別事情で残る家屋解体等を除き、すべての処理が完了し、二次仮置場が解消するよう取り組む。

平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理の進捗状況  
(令和元年 12 月末時点)

市町名	災害廃棄物推計量 (t)			処理量 (t)			処理率 (処理量計 /災害廃棄 物推計量)
	廃棄物混 入土砂及 び流木 (t)	廃家財等・ 建物解体廃 棄物 (t)		廃棄物混 入土砂及 び流木 (t)	廃家財等・ 建物解体廃 棄物 (t)		
呉市	526,800	494,600	32,200	453,705	422,543	31,162	86.1%
広島市	320,117	303,743	16,374	311,636	296,382	15,254	97.4%
坂町	129,154	94,831	34,323	129,154	94,831	34,323	100.0%
三原市	71,304	54,000	17,304	69,698	52,687	17,011	97.7%
東広島市	63,037	54,765	8,272	63,037	54,765	8,272	100.0%
尾道市	46,421	38,689	7,732	46,421	38,689	7,732	100.0%
江田島市	30,597	25,108	5,489	30,594	25,108	5,486	99.9%
海田町	22,449	19,537	2,912	22,449	19,537	2,912	100.0%
府中町	15,999	15,426	572	15,999	15,426	572	100.0%
福山市	15,263	10,580	4,683	15,263	10,580	4,683	100.0%
竹原市	14,406	10,248	4,158	14,406	10,248	4,158	100.0%
三次市	6,348	114	6,234	3,906	114	3,792	61.5%
府中市	4,527	2,725	1,802	4,527	2,725	1,802	100.0%
熊野町	2,610	1,036	1,574	2,608	1,036	1,572	99.9%
庄原市	1,744	239	1,505	1,744	239	1,505	100.0%
世羅町	841	0	841	841	0	841	100.0%
安芸高田市	284	137	147	284	137	147	100.0%
県合計	1,271,901	1,125,778	146,123	1,186,272	1,045,047	141,225	93.3%