

二期トンネル整備工事に係る工事費の増額及び工期の変更について

水 道 課

1 要旨

二期トンネル整備工事については、令和2年度当初予算に基づき、本年4月28日付けで工事費の増額及び工期の変更を行った。

2 工事概要

工区	海田～矢野工区	矢野～二河工区
工事場所	安芸郡海田町東海田 ～広島市安芸区矢野町	広島市安芸区矢野町 ～呉市二河峡町
工事延長	L=4,492m	L=9,852m
請負業者	前田・国土・河井共同企業体	戸田・錦・洋伸共同企業体

3 変更内容

(1) 工事費

工事費は、全体で3,301百万円増額し、このうち海田～矢野工区は1,301百万円、矢野～二河工区は2,000百万円増額した。

(単位：円)

	海田～矢野工区	矢野～二河工区	合計
当初請負契約額 (A)	4,392,360,000	5,913,000,000	10,305,360,000
変更請負契約額 (B)	5,693,506,000	7,913,124,500	13,606,630,500
増額 ((B)-(A))	1,301,146,000	2,000,124,500	3,301,270,500

(2) 工期

工期は、海田～矢野工区、矢野～二河工区ともに1年延長し、令和4年度末の完成を目指す。

当初	変更
平成28年12月1日 ～ 令和4年3月15日	平成28年12月1日 ～ 令和5年3月15日